

LISTADO DE OBRAS - CIERRE EN JULIO 2017

ESTADO	OBRA	Localidad	DPTO	Tipo de obra	Expte.	Lic	Decreto Adj.	CONTRATISTA	FINANCIAMIENTO	MONTO DE PRESUPUESTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO CON AMPL.	PLAZO DE EJECUCION	Nº DE CERT.	MONTO CERTIFICADO (ACUMULADO)	MONTO DEL CERTIFICADO	OBRA FALTENTE	% DE AVANCE	CERTIFICADOS ABONADOS	MONTO OBRA REDETERM.	EJECUTADO REDETERM.	FALTANTE REDETERM.	VARIACION CONSTRUCTUAL	CERTIFICADOS REDET. ABONADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE RE-INICIO	INSPECTOR	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CERT. A PAGAR	Nº DE EXPTE. DEL CERTIF.	VTO. DEL CERTIF.	OBSERVACIONES	
En Ejecución	CONSTRUCCIÓN NUEVA PLATA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES DEL PARQUE INDUSTRIAL 1ª ETAPA	GCHU.	GCHU.	CLOACAL	Nº 1.196.667	09/11-DPOSE R	Nº229/11 MPyS.	SZCZECH y SZCZECH E. CONST. de N.I. SZCZECH	TESORO PROVINCIAL	\$ 14.412.409,23	\$ 19.353.618,42	\$ 25.786.812,08	1842 d.c.	Nº 25 - (30/08/2017)	\$ 23.920.930,38	\$ 91.028,30	\$ 1.865.881,70	92,76%								12/04/2012		ING. CIOCA	05/05/2017	\$ 86.476,89	2.004.997	29/08/2017	
En Ejecución	RED COLECTORA CLOACAL ESTE	GCHU.	GCHU.	CLOACAL	Nº 1.238.631	12/11-DPOSE R	3375/11 MPyS.	ERNESTO RICARDO HORRUS S.A.	TESORO PROVINCIAL	\$ 35.137.785,23	\$ 38.756.532,42	\$ 49.368.337,20	1674 d.c.	48 - (30/08/17)	\$ 48.890.489,87		\$ 477.847,33	99,03%	a abr-16	\$ 160.573.549,69			325,26%			29/11/2012		ING. CIOCA	30/06/2017	\$ 294.822,39	1.991.285	30/07/2017	
En Ejecución, con pedido de ampliación.	CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA - 2da ETAPA	VALLE MARIA	DIAMANTE	AGUA	Nº 1.691.934/15	05/15-DPOSE R	Nº 3891/15 MPyS	BRIDGE HYDROGEN S.A.	TESORO PROVINCIAL	\$ 12.294.024,44	\$ 12.845.406,78	\$ 15.147.935,43	360 d.c.	7 - (30/04/17)	\$ 12.501.789,00		\$ 2.646.146,43	82,53%								28/04/2016		TECNICO J. SALCERINI	22/04/2017	\$ 2.668.496,66	-	29/06/2017	
En Ejecución, con pedido de ampliación.	PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA VILLA URQUIZA	VILLA URQUIZA	DIAMANTE	AGUA	Nº 1.672.263/15	04/15-DPOSE R	Nº 3932/15 MPyS	BRIDGE HYDROGEN S.A.	TESORO PROVINCIAL	\$ 4.320.338,97	\$ 4.739.537,24	\$ 5.593.391,48	270 d.c.	3 - (30/04/17)	\$ 4.483.694,69		\$ 1.109.696,79	80,16%								03/08/2016		TECNICO J. SALCERINI	30/04/2017	\$ 1.958.729,66	1.988.769	29/06/2017	
Parada por atraso en los pagos	DESAGÜE CLOACAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO	CEIBAS	ISLAS DE IBICUY	CLOACAL	Nº 1.393.819/12	05/12-DPOSE R	Nº 4718/14 MPyS	MUNICIPIO	TESORO PROVINCIAL	\$ 7.657.372,88	\$ 13.200.051,50	-	635 d.c. con ampl.	Nº 8 - (30/06/2017)	\$ 6.109.100,83	\$ 567.910,64	\$ 7.090.950,67	46,28%								20/06/2015		ING. CIOCA	16/03/2017	\$ 511.119,58	2.000.381	29/08/2017	
Parada por atraso en los pagos	AMPLIACIÓN RED CLOACAL IBICUY	IBICUY	ISLAS DE IBICUY	CLOACAL	Nº 1.221.592	06/12-DPOSE R	Nº 3012/12 MPyS	MUNICIPIO	TESORO PROVINCIAL	\$ 3.272.781,42	\$ 4.080.851,53		270 d.c. con ampl.	8	\$ 3.581.336,37		\$ 499.515,16	87,76%								19/11/2014		ING. CIOCA	16/08/2015				
En Ejecución, con pedido de ampliación.	RED DE COLECTORAS DOMICILIARIAS 2ª ETAPA	SAN BENITO	PARANA	CLOACAL	Nº 1.503.604	05/11-DPOSE R	Nº4902/13 MPyS	MUNICIPIO	TESORO PROVINCIAL	\$ 6.305.670,36	\$ 6.305.670,36		665 d.c. con ampl.	15	\$ 2.266.465,60		\$ 4.039.204,76	35,94%								22/04/2014		ING. SANTAMARIA	15/02/2016				
En Ejecución, con pedido de ampliación.	COLECTOR ESTE Y ESTACIÓN ELEVADORA	DIAMANTE	DIAMANTE	CLOACAL	Nº 1.396.241	04/12-DPOSE R	Nº 5086/13 MPyS.	LITE-Del Litoral, O.S.yM. S.A.- Cimbra Con. S.A.	TESORO PROVINCIAL	\$ 7.344.421,00	\$ 8.777.855,63	\$ 12.288.997,88	984 d.c. con ampl.	18 - (30/04/17)	\$ 7.477.623,70		\$ 1.300.231,93	85,19%								24/06/2014		ING. SANTAMARIA	31/08/2017	\$ 268.154,14	1.994.320	29/06/2017	
En Ejecución, con pedido de ampliación.	SISTEMA DESAGÜES CLOACALES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO - 2ª ETAPA	VILLA URQUIZA	PARANA	CLOACAL	Nº 1.146.348/10	11/11-DPOSE R	Nº3669/14 MPyS	MUNICIPIO	TESORO PROVINCIAL	\$ 3.952.000,33	\$ 3.952.000,33		300 d.c. con ampl.	10	\$ 1.753.814,11		\$ 2.198.186,22	44,38%								14/05/2015		ING. RIGHELATO	09/03/2016				
En ejecución	DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE SAN GUSTAVO - DEPARTAMENTO LA PAZ - 1ª Y 2ª ETAPA	SAN GUSTAVO	LA PAZ	CLOACAL	Nº 1.828.755	01/16-DPOSE R	Nº486/17 MPyS	Del Litoral, O.S.y M.S.A.	TESORO PROVINCIAL	\$ 29.268.192,76	\$ 23.276.469,46		365 d.c.	Nº 1 - (30/06/2017)	\$ 680.179,09	\$ 680.179,09	\$ 22.596.290,37	2,92%								08/05/2017		M.M.O MONTEL	07/05/2018	\$ 629.278,26	2.002.249	29/08/2017	
En ejecución	OPTIMIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE	COLON	COLON	AGUA	Nº 1.870.098/16	03/16-DPOSE R	Nº1062/17 MPyS	OIC. S.A.	TESORO PROVINCIAL	\$ 16.656.595,38	\$ 17.539.046,30	-	240 d.c.		\$ 0,00		17.539.046,30	0,00%								22/06/2017		CAFESG					
Por iniciar obra, falta firma del contrato	ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ETAPA ALTERNATIVA: IMPULSIÓN, ALMACENAMIENTO, ACUEDUCTO ROCA-CONCORDIA Y CAÑERÍA DE CONEXIÓN A EXISTENTE	CONCORDIA	CONCORDIA	AGUA	Nº 1.870.105	02/16-DPOSE R		INCAR S.A.	TESORO PROVINCIAL	\$ 12.732.327,96	\$ 14.995.289,21	-	180 d.c.		\$ 0,00		\$ 14.995.289,21	0,00%								24/07/2017		CAFESG					