

Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos

ESTADO DE OBRAS ACTUALIZADAS AL 04/05/2015

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	NRO. EXPEDIENTE UNICO	OBRA	INVERSIÓN	ESTADO DE GESTION	ORGANISMO EJECUTOR	AVANCE DE OBRA
COLON	SAN JOSE	1292731	Recambio de cañerías de agua	\$ 633.000,00	EN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
COLON	VILLA ELISA	1287003	Limpieza de lagunas	\$ 185.000,00	EN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
COLON	VILLA ELISA	1169026	Nuevo pozo de agua potable	\$ 120.000,00	EN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
COLON	COLONIA HOCKER		Nuevo sistema cloacal y filtros de tratamiento	\$ 439.000,00	PROYECTO	DPOSER	
COLON	LA CLARITA		Nuevo sistema cloacal y filtros de tratamiento	\$ 480.000,00	PROYECTO	DPOSER	
COLON	PUEBLO CAZES		Sistema Cloacal - 2da. Etapa	\$ 3.641.905,69	EN PROCESO LICITACION	DPOSER	
COLON	COLON		Remodelación Red de distribución de Agua	\$ 1.887.298,91	TERMINADA	DPOSER	100%
DIAMANTE	LIBERTADOR SAN MARTIN	1128952	Ampliacion red cloacal en B° Puigari – Traslado de lagunas 1era. Etapa.	\$ 5.536.883,97	FIRMADO CONTRATO	DPOSER	77%
DIAMANTE	LAS MASITAS	1234414	Nuevo Sistema de Agua Potable	\$ 119.962,00	TERMINADA	DPOSER	100%
DIAMANTE	ALDEA BRASILERA		Nueva Red Cloacal - I Etapa - Aldea Brasileira	\$ 800.000,00	PROYECTO	DPOSER	
DIAMANTE	DIAMANTE		Colector Este y Estación Elevadora	\$ 8.777.855,63	EN EJECUCION	DPOSER	31%

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	NRO. EXPEDIENTE UNICO	OBRA	INVERSIÓN	ESTADO DE GESTION	ORGANISMO EJECUTOR	AVANCE DE OBRA
DIAMANTE	VALLE MARIA		Obra Cooperativa de Agua Potable Valle María - Departamento Diamante	\$ 300.000,00	PROYECTO	DPOSER	
DIAMANTE	ALVEAR		Planta Compacta Potabilizadora de Agua	\$ 2.500.000,00	PROYECTO	DPOSER	
DIAMANTE	LAS CUEVAS		Planta Compacta Potabilizadora de Agua	\$ 2.500.000,00	PROYECTO	DPOSER	
DIAMANTE	PUEBLO BRUGO		Sistema Cloacal - 2ª Etapa	\$ 2.800.000,00	PROYECTO	DPOSER	
DIAMANTE	RAMIREZ		Tratamiento de Laguna Cloacal	\$ 28.519.662,62	EN PROCESO LICITACION	DPOSER	
FEDERACION	SAN PEDRO	994874	Nuevo sistema de agua potable	\$ 250.000,00	EN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
FEDERACION	LOS CONQUISTADORES	1230848	Optimizacion red de agua	\$ 140.000,00	TERMINADA	DPOSER	100%
FEDERACION	SAN JAIME DE LA FRONTERA	1218349	Perforación Pozo de Agua Potable y Tanque Elevado de 100 m³	\$ 784.471,00	TERMINADA	DPOSER	100%
FEDERAL	CONSCRIPTO BERNARDI		Ampliación Sistema Cloacal	\$ 200.000,00	PROYECTO	DPOSER	
FEDERAL	EL CIMARRON	1116331	Construcción Red de Desagües Cloacales - 1º Etapa - Aº San Isidro - El Cimarrón	\$ 962.861,49	EN EJECUCION	DPOSER	49,8%
FELICIANO	SAN VICTOR	1101288	Ejecucion de nueva Red cloacal y filtro de tratamiento	\$ 250.000,00	TERMINADA	DPOSER	100%
FELICIANO	SAN JOSÉ DE FELICIANO	1224766	Filtro Biológico Escuela - Sustitución de Cañerías de 200 mm (Desagües cloacales).	\$ 1,308,000,00	TERMINADA	MUNICIPIO	100%
FELICIANO	SAN JOSE DE FELICIANO		Optimizacion Sistema Cloacal	\$ 4.236.714,00	TERMINADA	DPOSER	100%

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	NRO. EXPEDIENTE UNICO	OBRA	INVERSIÓN	ESTADO DE GESTION	ORGANISMO EJECUTOR	AVANCE DE OBRA
GUALEGUAY	ALDEA ASUNCION	1129401	Ejecución de nueva Red cloacal y filtro de tratamiento	\$ 2.450.000,00	TERMINADA	DPOSER	100%
GUALEGUAY	GENERAL GALARZA		Acueducto	1600000	EN EJECUCION	MUNICIPIO	A cargo del Municipio
GUALEGUAY	GUALEGUAY		Sustitución Colectora Cloacal - Quiroz	\$ 10.500.000,00	PROYECTO	DPOSER	
GUALEGUAYCHU	GUALEGUAYCHU		Red de agua Bº Jardín	\$ 450.000,00	EN EJECUCION	MUNICIPIO	A cargo del Municipio
GUALEGUAYCHU	GUALEGUAYCHU		Red cloacal Bº Jardín	\$ 450.000,00	EN EJECUCION	MUNICIPIO	
GUALEGUAYCHU	GILBERT		Red de cloacas Nueva Montevideo	\$ 759.847,00	PROYECTO	DPOSER	
GUALEGUAYCHU	GUALEGUAYCHU	1196667	Construcción Nueva Planta de Tratamiento de efluentes del Parque Industrial - Gualeguaychú	\$ 25.786.812,08	EN EJECUCION	DPOSER	49,7%
GUALEGUAYCHU	GUALEGUAYCHU	1238631	"Red Colectora Cloacal Este"	\$ 49.368.337,20	EN EJECUCION	DPOSER	78,6%
GUALEGUAYCHU	URDINARRAIN	1018801	Ampliación Sistema Cloacal	\$ 3.900.000,00	PROYECTO	DPOSER	
ISLAS DEL IBICUY	VILLA PARANACITO		Ampliación de la red colectora cloacal y planta de tratamiento	\$ 2.396.000,00	EN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
ISLAS DEL IBICUY	CEIBAS		Sistema Cloacal - 1ª Etapa	\$ 13.200.005,15	EN REPLANTEO	DPOSER	
ISLAS DEL IBICUY			Colocacion Filtro de agua en escuelas varias	\$ 60.000,00	PROYECTO	DPOSER	
ISLAS DEL IBICUY	MEDANOS		Ampliación y reposición de cañerías de agua potable	\$ 114.000,00	PROYECTO	DPOSER	

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	NRO. EXPEDIENTE UNICO	OBRA	INVERSIÓN	ESTADO DE GESTION	ORGANISMO EJECUTOR	AVANCE DE OBRA
ISLAS DEL IBICUY	ÑANCAY		Ampliación red de agua potable	\$ 55.000,00	EN GESTION DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
LA PAZ	ALCARAZ	1218344	Nuevo Tanque de reserva y pozo	\$ 533.139,00	TERMINADA	DPOSER	100%
LA PAZ	BOVRIL		Optimización Sistema Agua Bovril	\$ 100.000,00	PROYECTO	DPOSER	
LA PAZ	LA PAZ	1218356	Ampliacion red cloacal en B° Puerto y B° Feria.	\$ 399.267,23	TERMINADA	DPOSER	100%
LA PAZ	OMBU	1101562	Ejecucion de nueva Red cloacal y filtro de tratamiento	\$ 290.000,00	TERMINADA	DPOSER	100%
LA PAZ	SAN GUSTAVO		Sistema Cloacal	\$ 3.500.000,00	GESTION FINANCIAMIENTO	DPOSER	
LA PAZ	SANTA ELENA		Optimización Sistema electromec. Toma Río	\$ 499.000,00	TERMINADA	DPOSER	100%
NOGOYA	NOGOYA	1018439	Proyecto de Cisterna de almacenamiento y reformulación del sist. de bombeo	\$ 2.687.952,91	RESCINDIDO	DPOSER	
NOGOYA	LUCAS GONZALEZ		Sustitución Colectora Cloacal de H°S° 2da. Etapa		EN EJECUCION	DPOSER	A cargo del Municipio
NOGOYA	LUCAS GONZALEZ		Impulsion cisterna xx de septiembre	\$ 60.000,00	PROYECTO	DPOSER	
NOGOYA	NOGOYA	1226511	Red Cloacal y Tratamiento – B° El Chañar y B° Ghiano.	\$ 5.233.175,31	EN EJECUCION	DPOSER	98%
PARANA	ALDEA SANTA MARÍA	1217796	Construcción Sistema Cloacal	3.591.238,05	TERMINADA	DPOSER	100%
PARANA	CERRITO	1072929	Sustitución Red de Colectoras e Instalaciones Electromecánicas - 2ª Etapa	\$ 3.428.824,80	TERMINADA	DPOSER	100%

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	NRO. EXPEDIENTE UNICO	OBRA	INVERSIÓN	ESTADO DE GESTION	ORGANISMO EJECUTOR	AVANCE DE OBRA
PARANA	PARANA	1245478	Colectora Subsidiaria Bº Tiro Federal - Vº Almendral y Thompson - Paraná	\$ 17.385.667,85	EN EJECUCION	DPOSER	73%
PARANA	PUEBLO BRUGO	1015384	Optimizacion sistema de agua potable. Tanque, cisterna, pozos	\$ 382.000,00	EN GESTION DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
PARANA	TABOSSI	1019157	Construcción Sistema Desagües Cloacales 2º etapa	\$ 875.000,00	TERMINADA	DPOSER	100%
PARANA	HASENKAMP	1119524	Recambio de cañerías cloacales y obras complementarias	\$ 2.500.320,21	EN EJECUCION	DPOSER	74%
PARANA	ORO VERDE	1238863	Colector Cloacal y Traslado de laguna de tratamiento	\$ 7.347.461,03	TERMINADA	DPOSER	100%
PARANA	SEGUI		Traslado de Lagunas - Seguí - 2DA. ETAPA	\$ 7.886.130,62	EN EJECUCION	DPOSER	97%
PARANA	EL PINGO	1201148	Red Cloacal y Tratamiento por Filtro Biológico - 2ª Etapa	\$ 3.369.230,94	PROCESO LICITATORIO	DPOSER	
PARANA	SAN BENITO	1196050	Red de Colectoras Domiciliarias - 2ª Etapa	\$ 6.305.670,36	EN EJECUCION	DPOSER	33%
PARANA	VILLA URQUIZA	1146348	"Sistemas de Desagües Cloacales y Sistema de Tratamiento - 2º ETAPA"	\$ 3.952.000,13	EN REPLANTEO	DPOSER	
PARANA	HERNANDARIAS		Planta Compacta Potabilizadora de Agua	\$ 5.000.000,00	PROYECTO	DPOSER	A cargo del Municipio
PARANA	CURTIEMBRE		Planta Compacta Potabilizadora de Agua	\$ 2.500.000,00	PROYECTO	DPOSER	
PARANA	LIEBIG		Planta Compacta Potabilizadora de Agua	\$ 2.500.000,00	PROYECTO	DPOSER	
PARANA	ORO VERDE		Planta Compacta Potabilizadora de Agua	\$ 7.000.000,00	PROYECTO	DPOSER	A cargo del Municipio

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	NRO. EXPEDIENTE UNICO	OBRA	INVERSIÓN	ESTADO DE GESTION	ORGANISMO EJECUTOR	AVANCE DE OBRA
PARANA	COLONIA AVELLANEDA		Colectora Cloacal domiciliaria - 2da. Etapa	\$ 4.500.000,00	PROYECTO	DPOSER	
PARANA	SEGUI		Sustitución Red de Colectoras Cloacal - hormigón	\$ 2.000.000,00	PROYECTO	DPOSER	A cargo del Municipio
PARANA	ESTACIÓN SOSA		Sistema Cloacal - 2da. Etapa	\$ 1.800.000,00	PROYECTO	DPOSER	
PARANA	HASENKAMP		Perforación Pozo de Agua Potable	\$ 264.000,00	TERMINADA	DPOSER	100%
PARANA	LA PICADA		Sistema Cloacal - 2da. Etapa	\$ 2.800.000,00	PROYECTO	DPOSER	
SAN SALVADOR	GENERAL CAMPOS	1018800	Ampliación de red cloacal y optimización de lagunas de tratamiento de efluentes	\$ 992.200,00	TERMINADA	DPOSER	100%
SAN SALVADOR	GENERAL CAMPOS	994860	Remodelación red de distribución de agua potable	\$ 739.200,00	EN GESTION DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
TALA	GOBERNADOR SOLA	994867	Ampliación desagües cloacales	\$ 1.309.274,00	TERMINADA	DPOSER	100%
TALA	ROSARIO DEL TALA	1002897	Construcción cisterna y pozos para agua potable	\$ 2.352.194,60	EN GESTION DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
TALA	GUARDAMONTE		Nuevo pozo de agua potable y recambio de cañerías	\$ 145.000,00	PROYECTO	DPOSER	
TALA	GOBERNADOR MANSILLA		Ampliación red cloacal y planta de tratamiento	\$ 914.369,00	PROYECTO	DPOSER	

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	NRO. EXPEDIENTE UNICO	OBRA	INVERSIÓN	ESTADO DE GESTION	ORGANISMO EJECUTOR	AVANCE DE OBRA
URUGUAY	COLONIA ELÍA	1143123	Nuevo Sistema Cloacal y Tratamiento Colonia Elía - Dpto. Uruguay	\$ 6.000.000,00	TERMINADA	DPOSER	100%
URUGUAY	HERRERA		Remodelación Red de Agua Potable Herrera - Departamento Uruguay	\$ 314.682,00	PROYECTO	DPOSER	
URUGUAY	HERRERA		Ampliación Red Cloacal - Herrera - Uruguay	\$ 50.000,00	EN GESTIÓN	DPOSER	
URUGUAY	PRONUNCIAMIENTO	1112094	Ampliación Sistema de Desagües Cloacales.	\$ 753.649,29	TERMINADA	DPOSER	100%
URUGUAY	ROCAMORA	1227930	Red de agua 2da etapa	\$ 120.000,00	TERMINADA	DPOSER	100%
URUGUAY	BASAVILBASO	1206306	Extensión Red Cloacal - Sector Noroeste	\$ 1.461.272,25	TERMINADA	DPOSER	100%
URUGUAY	LAS MOSCAS	994872	Nuevo Sistema cloacal y filtros de tratamiento	\$ 914.964,11	EN GESTION DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
URUGUAY	BASAVILBASO		17 Cuadras Cloacas	\$ 800.000,00	EN GESTION DE FINANCIAMIENTO	DPOSER	
VICTORIA	PARAJE LOS CERROS		Sistema de Agua Potable	\$ 450.000,00	PROYECTO	DPOSER	
VICTORIA	CERRO PAJONAL		Sistema de Agua Potable	\$ 450.000,00	PROYECTO	DPOSER	
VILLAGUAY	LAS TUNAS		Sistema Cloacal	\$ 2.500.000,00	PROYECTO	DPOSER	

DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	NRO. EXPEDIENTE UNICO	OBRA	INVERSIÓN	ESTADO DE GESTION	ORGANISMO EJECUTOR	AVANCE DE OBRA
TOTAL				\$ 281.024.196,37			